

事後評価書(要約版)

様式2

社会資本総合整備計画(地域住宅計画に基づく事業)

計画の名称	埼玉県地域住宅等整備計画(重点計画)(防災・安全)		計画の期間	平成28年度～令和2年度(5年間)						
交付対象	秩父市、飯能市、本庄市、蕨市									
計画の目標	誰もが安心して安全に暮らせる住まいづくりを推進する。									
計画の事後 成果目標 (定量的指標)	①耐震化された公営住宅の割合を62%に向上させる。									
定量的指標の定義及び算定		定量的指標現況値及び目標値			備考					
		当初現況値	中間目標値	最終目標値						
		(H28当初)		(R2末)						
①公営住宅の耐震化率 (耐震性がある住宅の戸数)÷(管理戸数-除却予定戸数)		60%		62%						
重点施設・重点地区		特になし								
全体事業費(計画) (百万円)	合計(A+B+C)	187	A	187	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 (C/(A+B+C))	0.0%

<b>事後評価</b>				事後評価の実施時期	令和5年1月
<b>1. 交付事業の進捗状況</b>					
単位(百万円)					
交付対象事業	全体事業費(計画)	完了【○】	一部未実施【△】	計画との差	備考
A 基幹事業	187	35	0	-152	
B 関連社会資本整備事業	-	-	-	-	事業なし
C 効果促進事業	-	-	-	-	事業なし
合計	187	35	0	-152	-
<b>2. 事業効果の発現状況、目標値の実現状況</b>					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		耐震診断を実施し、396戸の公営住宅の耐震性(安全性)を確認した。			
II 定量的指標の 達成状況	指標① 耐震化された公 営住宅の割合	最終目標値	62%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標達成
		最終実績値	81%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
<b>3. 特記事項(今後の方針)</b>					
防災・安全交付金の重点計画は今期までとなるが、今後は防災・安全交付金の通常計画で必要な事業を実施していく。					

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	埼玉県地域住宅等整備計画（重点計画）（防災・安全）									
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）				交付対象	秩父市、飯能市、本庄市、蕨市				
計画の目標	誰もが安心して安全に暮らせる住まいづくりを推進する。									

計画の成果目標（定量的指標）	①耐震化された公営住宅の割合を62%に向上させる。									
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値									備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値			最終目標値 (R3末)					
①公営住宅の耐震化率 (耐震性がある住宅の戸数) / (管理戸数 - 除却予定戸数)	60%				62%					

拠点施設・重点地区	特になし									
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

全体事業費（計画） (百万円)	合計 (A+B+C)	187	A	187	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
--------------------	---------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期										
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期				
策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評価監視委員会に報告し参考意見を聴取する。						令和5年1月				
						公表の方法				
埼玉県都市整備部住宅課のホームページに掲載										

1. 交付対象事業の進捗状況


交付対象事業											事業実施期間（年度）					全体事業費（実施） (百万円)	事業進捗	備考
A 基幹事業			交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	H28	H29	H30	R1	R2			
番号	事業 種別	地域 種別									H28	H29	H30	R1	R2			
A15-001	住宅	一般	秩父市	直接	秩父市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	和田住宅 耐震改修（安全性確保）	秩父市						0	×	実施時期 見直し
A15-002	住宅	一般	飯能市	直接	飯能市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	富士見団地 他1団地 耐震診断（安全性確保）	飯能市			■	■		13	○	完了
A15-003	住宅	一般	本庄市	直接	本庄市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	四方田住宅 他3団地 耐震診断（安全性確保）	本庄市	■					11	○	完了
A15-004	住宅	一般	蕨市	直接	蕨市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	錦町2丁目第1住宅 他2団地 耐震診断（安全性確保）	蕨市		■				8	○	完了
A15-005	住宅	一般	蕨市	直接	蕨市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	錦町2丁目第1住宅 他2団地 耐震診断（安全性確保）	蕨市			■			3	○	完了
											合計					35		

C 効果促進事業														全体事業費（実施） （百万円）	事業進捗	備考	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間（年度）							
										H28	H29	H30	R1				R2
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の実現状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・耐震診断を実施し、396戸の公営住宅の耐震性（安全性）を確認した。			
II 定量的指標の達成状況	①公営住宅の 耐震化率	最終目標値	62%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標達成
		最終実績値	81%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
3. 特記事項（今後の方針）					
防災・安全交付金の重点計画は今期までとなるが、今後は防災・安全交付金の通常計画で必要な事業を実施していく。					

# 事業箇所図



**【事後評価】**

**事業番号 3-54**

**【社会資本総合整備計画】  
埼玉県地域住宅等整備計画  
(重点計画) (防災・安全)**

**計画期間：平成28年度～令和2年度（5か年）**

**交付対象：秩父市，飯能市，本庄市，蕨市**

# 【事後評価】 埼玉県地域住宅等整備計画(重点計画)(防災・安全)

都市整備部住宅課

## I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

- ・耐震診断を実施し、396戸の公営住宅の耐震性(安全性)を確認した。



飯能市営富士見住宅



本庄市営四方田住宅



蕨市営錦町2丁目第1住宅

## II 定量的指標の達成状況

指 標	当初値	目標値	実績値
①耐震化された公営住宅の割合	60%	62%	81%