

かすかべ連立ニュース

第10号 令和7年2月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会社

令和6年5月12日から伊勢崎線仮上り線・仮上りホームを供用開始しています。
引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、伊勢崎線仮下り線の工事等を進めています。

用地確保の進捗率 85.6%
(令和7年1月末時点)

現在の工事等進捗状況

①伊勢崎線仮下りホーム新設工事




②野田線仮上下線路盤工事



伊勢崎線仮上り線施工範囲
(切替済み)
伊勢崎線仮下り線施工範囲
(工事中)
高架化範囲

次の工事ステップ 伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置



③野田線仮上下線 付替道路工事



④春日部駅西口自転車駐車場 解体撤去工事



⑤東口全景



①伊勢崎線仮下りホーム新設工事

伊勢崎線仮下り線の切替に向け、伊勢崎線仮下りホームの新設工事を行っています。
旧伊勢崎線上りホームの解体工事が完了し、現在は、ホーム柵やホーム上家の工事を進めています。

②野田線仮上下線路盤工事

野田線については、伊勢崎線仮下り線への切替え後に、上下線を2線同時に仮線を切替する計画です。
現在は、八木崎駅～春日部駅間において、施工可能な範囲から順次路盤工事を進めています。

③野田線仮上下線付替道路工事

野田線については、野田線仮上下線が現市道に支障することから、代替となる付替道路を整備しました。
道路切替え後、当該区間の路盤工事を進めています。

④春日部駅西口自転車駐車場解体撤去工事

高架橋工事に支障するため、春日部駅西口自転車駐車場の解体工事を行っています。
建物の解体が完了し、現在は、地下ピットの解体を進めています。