

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

## 病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年12月末 現在)

令和5年12月12日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 医療法人社団敬寿会  
理事長 筒井 雅人

## 1 医療機関名等

医療機関名	川口北部リハビリテーション病院(仮称)
所在地又は予定地	埼玉県川口市大字道合字古井掘597-1他9筆
整備病床数(医療機能)	40床(回復期リハビリテーション)

## 2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設(変更)許可	令和6年1月	令和7年2月	
使用許可	令和7年1月	令和8年1月	
基本設計	令和5年5月	令和6年7月	
実施設計	令和5年9月	令和6年11月	
建築請負契約の締結	令和5年12月	令和7年2月	
都市計画法上の手続(開発許可等)	令和5年9月	令和7年1月	
農地法上の手続(農地転用等)	—	—	
建築確認	令和5年12月	令和7年2月	
着工	令和6年1月	令和7年3月	
竣工	令和6年12月	令和7年12月	
開設(増床)	令和7年2月	令和8年3月	
医療従事者の確保	令和6年12月	令和8年3月	

### 3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
特記事項なし。	

### 4 医療従事者の確保状況

#### (1) 職種別医療従事者数

※現、わらび北町病院勤務の常勤職員は、川口への移転後も継続勤務の意向であり現状の人員として記載

職種	新規確保予定の人員（人） 【100床に対する計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	4	6	2	1	0	0
看護師	38	8	4	8	0	0
准看護師	5	6	3	5	0	0
看護補助者	14	5	2.5	10	0	0
薬剤師	2	2	1	2	0	0
放射線技師	1	2	1	0	0	0
臨床検査技師	1	2	1	0	0	0
理学療法士	32	0	0	0	0	0
言語聴覚士	3	0	0	0	0	0
作業療法士	18	0	0	0	0	0
管理栄養士	1	2	1	1	0	0
社会福祉士	3	0	0	0	0	0
事務	6	0	0	4	0	0
その他	5	10	5	0	0	0
計	133	43	20.5	31	0	0

## (2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

わらび北町病院の移転時に、現職員も新病院へ異動する計画であり、増床時を含め、不足する職種については、各求人サイト、ハローワーク、ホームページ、人材紹介会社を活用しながら、幅広く採用活動を行い確保します。

看護師と理学療法士については、理事長 筒井が了徳寺大学（千葉県浦安市）の元客員教授であり、新卒者の採用が協力的に得られます。

## 5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

特記事項なし。

## 6 その他特記事項

特記事項なし。