

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月03日

計画の名称	ラグビーワールドカップ2019会場整備の推進事業												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成30年度 (4年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	埼玉県												
計画の目標	ラグビーワールドカップ2019の開催に必要な会場整備を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,780	A	3,780	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	1. ラグビー場の年間観客者数を87,000人(H27当初)から130,000人(H31末)に増加 1. 指定管理者が実施している施設利用状況調査において、ラグビー場観客者数を確認	87000人	人	130000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	埼玉県	直接	埼玉県	-	-	都市公園等事業(熊谷スポーツ文化公園)	公園再整備88.3ha(ラグビー場、広場等)	熊谷市						3,780	-	策定済	
		H27,28は別計画																		
												小計						3,780		
												合計						3,780		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
指定管理者が実施している施設利用状況調査において、ラグビー場観客者数を確認	令和2年4月
	公表の方法
	埼玉県都市整備部公園スタジアム課のホームページ掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に必要な会場を整備した結果、ラグビー場の来場観客者数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	130000人	ラグビーワールドカップ2019日本大会やトップリーグが想定以上の盛り上がりとなり、来場者数も増加した。
	最終 実績値	226578人	