

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人あかつき会はとがや病院（埼玉県川口市坂下町4-16-26）
整備病床数（医療機能）	20床（地域包括ケア）、40床（医療療養）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 3 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 7 年 4 月 ～ 令和 7 年 8 月	
3	使用許可（医療法）	令和 7 年 8 月	
4	開設（増床）	令和 7 年 8 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<ul style="list-style-type: none"> ○ 昨年（令和6年）秋以来、工事会社数社に、工事の再見積もりを依頼したところ、いずれの業者も原材料価格や、人件費の高騰により、想定していた金額を上回る、見積りが提示されました。 ○ 現在、現見積りでは採算と合わないため、工事内容の見直しや工事期間の短縮化などを相談しているが、工事金額が想定に見合わない場合は、整備計画の一部見直しも考えざるを得ない状況となっている。その際は、病院整備計画の見直し内容について改めてご報告させていただきたい。

4 医療従事者の確保状況等

<ul style="list-style-type: none"> ○ 非常に難渋している状況である。昨年（令和6年）、当法人では介護医療院を60床増床し、看護師10名、介護士15名の新規採用募集を行ったが、募集定員をなかなか満たすことができていない状況である。 ○ これに倣うと、今後、新病床稼働に向けて、看護師20名、看護助手（介護士）16名を採用していくことは、困難であることが予測される。
