

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

病床整備計画の進捗状況報告書

(令和6年3月末見込み)

令和6年2月2日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 理事長 菅野雄介

1 医療機関名等

医療機関名	医療法人社団 敬悠会 菅野病院
所在地又は予定地	埼玉県坂戸市関間1-1-17
整備病床数（医療機能）	R4公募分 15床（地域包括ケア） 10床（療養） R5公募分 8床（療養）

2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和6年2月	令和7年3月	
使用許可	令和8年2月	令和9年10月	
基本設計	令和5年5月	令和6年4月	
実施設計	令和5年9月	令和6年9月	
建築請負契約の締結	令和6年2月	令和7年2月	
都市計画法上の手続（開発許可等）	令和5年7月	令和6年6月	
農地法上の手続（農地転用等）	—	—	
建築確認	令和6年2月	令和7年3月	
着工	令和6年4月	令和7年4月	
竣工	令和7年12月	令和9年10月	
開設（増床）	令和8年3月	令和9年12月	
医療従事者の確保	令和8年1月	令和9年10月	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名		出席・説明年月日
埼玉県川越比企地域医療構想調整会議	坂戸鶴ヶ島地区部会	令和5年7月5日
埼玉県川越比企地域医療構想調整会議	坂戸鶴ヶ島地区部会	令和5年11月14日
埼玉県川越比企地域医療構想調整会議	坂戸鶴ヶ島地区部会	令和5年12月1日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人） 【計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	1			0		
看護師	4			2		
准看護師	1			0		
看護補助者	3			3		
薬剤師	1			0		
放射線技師	1			0		
臨床検査技師	1			0		
理学療法士	2			0		
言語聴覚士	0			0		
作業療法士	0			0		
事務	5			0		
その他	1			0		
計	20			3		

(2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

令和5年12月現在 公募及びハローワーク等利用しております。

5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

--

6 その他特記事項

令和4年度の病院整備計画に基づき準備を進めておりましたが令和5年度の病院整備計画で療養8床を追加する申請を行い、一体的な整備計画として採択されたことを受け、整備計画のスケジュールを変更しております。